

1. Kohdetiedot

YLEISTIEDOT			
Työnumero	28285		
Työmaa	Lähivakuutusyhdistys Pohjois-Pohjanmaa Asemakatu 7 90100 Oulu		
Tehtävän vastuullinen työnjohtaja	Pasi Peräläinen	Puh.	
Tehtävä	Väliseinätyöt		
Litterat	7000		

2. Työsisältö

Työ/tehtävä: Kipsilevytyöt

Urakoitsija: YIT Rakennus OY

Vastaava työnjohto: Pasi Peräläinen

Työryhmä: 2+0

Työn laajuus ja osatehtävät: 1. kerros 280m², kellari 18m²

Urakkarajat: Reiät ja syvennykset, asennus- ja kuljetusaukot, läpiviennit, tartunnat, kiinnikkeet, kannakkeet, sekä muut LVIS-töistä aiheutuvat työt kuuluvat rakennusurakoitsijalle. LVI-suunnitelmien mukaiset työt ja materiaalitöimitukset kuuluvat putki- ja ilmanvaihtourakoitsijalle. Sähkösuunnitelmien mukaiset työt ja materiaalitöimitukset kuuluvat sähköurakoitsijalle.

Tehtävän suoritus

Alkutila: Väliseinätyö voi alkaa, materiaalit on tilattu, tarvittavat työvälineet ovat valmiina, tarvittavat piirrustukset ja suunnitelmat ovat kohteessa.

Työn aikana: Siivous, läpivientien teko, materiaalien siirrot, levytys, runkotyöt, tasoitetyöt

Lopputila: Työ on tarkastettu ja hyväksytty. Seuraava työvaihe on valmis alkamaan.

3. Aikataulu

Aikataulu tarkistus

Osakohteiden suoritusjärjestys: Vanha Cafe Saaran puoli, sekä kellarikerros tehdään ensin.

Lähivakuutuksen ja vanhan puolen välinen seinä toimii työnaikaisena suojaseinänä. Vanhan puolen kaikkien työvaiheiden valmistuttua aloitetaan työt nykyisen Lähivakuutuksen puolella.

Välitavoitteet: Vanhan Cafe Saaran valmis viikolla 30.

Työmenekkilaskenta: Liite 1

Tarvittava työryhmä: 2 RAM